

# 桐庐奔腾建材制品有限公司湿拌砂浆生产线技改项目

## 竣工环境保护验收意见

2020年01月13日，桐庐奔腾建材制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)等文件的要求，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响评价登记表和审批部门审查意见等要求，并参照建设项目竣工环境保护验收技术规范对本项目环境保护设施进行验收检查，提出验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

桐庐奔腾建材制品有限公司湿拌砂浆生产线技改项目所在地位于桐庐县城环城西路1001号，本项目实际建成年产20万立方湿拌砂浆的生产规模，占地50亩，本项目总用地面积20989m<sup>2</sup>。项目建设内容与环评及批复基本一致。

#### (二) 建设过程及环保审批情况

2015年12月，桐庐奔腾建材制品有限公司编制了《桐庐奔腾建材制品有限公司湿拌砂浆生产线技改项目环境影响登记表》；2015年12月，桐庐县环境保护局以桐环环保备[2015]企112号文对本项目环评进行了备案。本项目2015年12月开工建设，2016年1月竣工并调试运行时间。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

#### (三) 投资情况

项目实际总投资40万元，其中环保投资16万元。

#### (四) 验收范围

本次验收范围为桐庐奔腾建材制品有限公司湿拌砂浆生产线技改项目生产设施及其配套的环境保护设施整体验收。

### 二、工程变动情况

(1) 本项目原辅材料用量发生变动。

(2) 本项目环评原设计生活污水处理之后向外排放，目前实际情况生活污水经预处理之后，委托桐庐畅通污水处理有限公司进行清运处理。



### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废水

本项目废水主要为生产废水、生活污水。

(1) 本项目生产废水经集水明沟收集至砂石分离器，分离砂后浓浆回用于生产，清水回用于清洗，没有废水外排。

(2) 本项目生活污水经化粪池处理后委托桐庐顺通污水处理有限公司进行清运处理。

#### (二) 废气

本项目废气主要为粉尘废气。

(1) 本项目投料粉尘及筒仓呼吸口粉尘经布袋除尘器收集处理后排放。

(2) 本项目传送带进行密封处理。

#### (三) 噪声

本项目噪声主要为生产过程中各类机械设备运行时产生的噪声。目前企业生产过程均于车间内进行，厂内布局较合理，高噪声设备均置于封闭房间内。

#### (四) 固体废物

本项目固废主要为不合格砂浆、员工生活垃圾。其中不合格砂浆统一收集后回用于生产，员工生活垃圾由环卫部门统一清理。

### 四、环境保护设施调试效果

#### (1) 废气

根据现场踏勘和浙江杭康检测技术有限公司出具的检测报告(HKJHJ200033、HKJHJ190621)，项目有组织废气颗粒物的排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)中限值要求；项目厂界上下风向无组织颗粒物的排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)中限值要求。

#### (2) 废水

根据现场踏勘和浙江杭康检测技术有限公司出具的检测报告(HKJHJ190621)，生产废水回用，不外排。生活污水经预处理后pH、化学需氧量、悬浮物各项指标排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中第二类污染物最高允许排放浓度三级标准限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1中间接排放限值要求。

#### (3) 噪声



经检测（HKJHJ190621）项目各侧厂界环境噪声昼间等效声压级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类区标准要求。

#### （4）固废

项目不合格砂浆统一收集后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

### 五、验收结论

桐庐奔腾建材制品有限公司湿拌砂浆生产线技改项目环保设施建设、试运行的档案资料基本齐全，提供会议的资料基本符合验收要求；项目基本落实了“环评文件”和“环评备案意见”有关污染防治措施的建设要求；环保设施运行效果基本达到相关排放标准和有关规定要求；各项环保管理制度基本执行到位。会议同意桐庐奔腾建材制品有限公司湿拌砂浆生产线技改项目完善相关工作后通过环保验收。

### 六、后续要求

- （一）根据要求完善验收报告编制；
- （二）通过网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开环保竣工验收信息。同时向所在地县级以上生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
- （三）严格按照环评及批复要求生产，不得擅自扩大产能或改变生产工艺，进一步完善环保设施的维护保养制度和管理制度，同时应建立管理台帐，并及时记录。

### 七、验收人员信息

验收检查人员名单见附件。

桐庐奔腾建材制品有限公司  
2020年01月13日





桐庐奔腾建材制品有限公司是拌砂浆生产线技改项目  
生产线项目环境保护设施竣工验收会议签到单

会议时间： 年 月 日

单位类型	单位名称	参会者签名	联系电话
建设单位	桐庐奔腾建材制品有限公司	邓石伟	18758057122
验收监测单位 (验收报告编制单位)	浙江杭花检测技术有限公司	俞豪奇	1826868232
设计单位			
施工单位			
环评单位			
补充说明编制单位			
监理单位			
专家1	南叶环保科技有限公司	陈国峰	13396531028
专家2			
专家3			
专家4			
专家5			